




# Anliegerversammlung am 23.06.2025

Weimar, OT Tiefurt, Ausbau der Robert-Blum-Straße


## Umfang der Maßnahme




## Umfang der Maßnahme

- Eckdaten:
  - Baulänge von 530m
  - Geförderte Maßnahme
  - Grundhafter Ausbau mit einer Fahrbahnverbreiterung von 5,00m auf 5,55m
  - Herstellung Gehweg im bebauten Bereich mit einer Breite von 2,00m
  - Gefasste Oberflächenentwässerung durch Borde sowie Straßeneinläufe
  - Errichtung eines Regenwasserkanals und Ausbau Einleitstelle Ilm
  - Einlaufbauwerk mit Schlammfang aus Feldzulauf mit Anschluss an Kanal
  - Errichtung eines Walls zur gezielten Regenwassersteuerung und Schutz des Hauses Nummer 1
  - Durchlasserneuerung unter der Kreuzung zur Denstedter Straße
  - Baumfällung und Ersatzpflanzungen
  - Anpassung Straßenbeleuchtung
  - Ausbau in mehreren Bauabschnitten unter Vollsperrung
  - Bau einer Leerrohrtrasse im Gehweg für den Breitbandausbau
  
- ❖ *Schmutzwasserdruckleitung durch Eigenbetrieb Kommunalservice Stadt Weimar*

## Ilmbrücke bis Einmündung Denstedter Straße




## Ilmbrücke bis Einmündung Denstedter Straße







## Einmündung Denstedter Straße bis Ende Bebauung



## Ende Bebauung bis Ende Baustrecke




## Ende Bebauung bis Ende Baustrecke



Festlegung  
Baumstandorte  
Abstand i.d.R. 7,5m

Maßnahmen zur  
Verkehrsberuhigung



## Bauablauf

### 1. Bauabschnitt (ca. 4,5 Monate)



**Bauabschnitt 1 – in 2025**  
Herstellung Regenwasserkanal  
bis Denstedter Straße,  
Einlaufbauwerk Feld, Feldwall

Bauausführung in kleinen Baufeldern  
von circa 50m

Die Erreichbarkeit der Grundstücke ist  
grundsätzlich gewährleistet.  
Im direkten Baufeld nur bedingt,  
außerhalb der Arbeitszeiten.

## 2. Bauabschnitt - Teilabschnitt 1 (ca. 1,5 Monate)



Bauabschnitt 2.1 – in 2025  
Straßenbau Brücke bis einschließlich  
Zufahrt Klärwerk

Baufeld unter Vollsperrung

Erreichbarkeit Grundstücke über  
Webicht und Denstedter Straße

## 2. Bauabschnitt - Teilabschnitt 2 (ca. 3,5 Monate)



Bauabschnitt 2.2 - in 2025/2026  
Straßenbau zwischen Zufahrt  
Klärwerk und Einmündung  
Denstedter Straße

Arbeiten im Bereich Nebenanlagen  
(Winkelemente) noch in 2025 mit  
anschließender Winterpause

Baufeld unter Vollsperrung

Verbindung Robert-Blum-Straße /  
Denstedter Straße eingeschränkt  
möglich, kurzzeitig Vollsperrung

## 2. Bauabschnitt - Teilabschnitt 3 (ca. 7,5 Monate)



**Bauabschnitt 2.3 – in 2026**  
Straßenbau zwischen Denstedter  
Straße bis Webicht  
Herstellung Regenwasserkanal,  
Abwasserdruckleitung Eigenbetrieb  
Kommunalservice Weimar

Baufeld unter Vollsperrung


Erreichbarkeit Grundstücke nur  
eingeschränkt und in Abstimmung  
mit der Baufirma möglich

Verbindung Denstedter Straße /  
Robert-Blum-Straße möglich

## Besondere Hinweise

- Baubeginn 21.07.2025
- Müllentsorgung – Beschriftung Mülltonnen – Baufirma Transport
- Grundstücksbefahrbarkeit
- Anlieferung von größeren Bestellungen
- Baufirma (Strabag – Herr Jobst, Bauleiter – Kontaktdaten in Postwurfsendung durch Baufirma)
- Beweissicherung (Sachverständige Manuela Mayer, Stammweg 9, 37327 Leinefeld)





**Danke!**